

PETROTECH



PERUANA S.A.

PTP-IPER-043-94

A : Economía y Planeamiento
DE : Sub-Gerencia de Ingeniería
ASUNTO. : REVESTIMIENTO 5 1/2" O.D. EN POZO LO6-19
FECHA : Octubre 31, 1994

Cumpliendo con lo dispuesto por la D.G.H., a continuación enviamos a usted la información de la operación de bajada de revestimiento de 5 1/2" O.D. y cementación del mismo, en el pozo LO6-19.

Fecha : 25 de Octubre 1994.

<u>Profundidad</u>	<u>Revestimiento</u>	<u>Cemento</u>
8490 pies	5 1/2" O.D. N-80	20 bbls mud flush
	17/20 lb/ft LT&C	5 bbls de agua de mar
		50 bbls flocheck (P=12.1#gl)
		10 bbls de agua de mar
		1100 sx cemento +4% Bentonita (P=14.1#gl)
		+ 0.05% T-SET 31B +
		0.5 % hALAD-9, 0.5 gl/mgl Dair II
		700 sx cemento Thixotropico (P=15.6#gl)
		0.10 % Thix-SET31B, 0.25% Thix-SET 31A
		0.1% HR-7, 0.5 gl/mgl Dair II


Ing. Rolando Rosas P.
Ing. Perforación

RRP/ytb

c.c.: Archivo/Crono

PUNTOS DE REVESTIMIENTO Y CEMENTACION

POZO : LO6-19

DIAMETRO DEL FORRO	DESCRIPCION	PUNTO FT	CENTRALI- ZADORES	LECHADAS	FECHA	RETORNO
18"	Pipe steel weld: 70.59 #/ft (Thickness 0.375")	428		- 200 sx neto + 2% Cl2 Ca (15.6 #/gl)	21.Junio.94	No
13 3/8"	K-55, 54.5 #/ft	1709	4	- 400 sx Pozmix (13.1 #/gl); 4% Bent. - 350 sx Pozmix + 2% Ca Cl2 (13.5 #/gl) - 450 sx Neto + 2% Ca Cl2 (15.6 #/gl)	06.Julio.94	10 bbls
9 5/8"	N-80, 43.5 #/ft	5817	7	- 50 bbls Flocheck (12 #/gl) - 300 sx Pozmix + 2% Bentonita (12.5) - 1500 sx Pozmix + 2% Bentonita (14.1 #/gl) - 900 sx Neto (15.6 #/gl)	08.Agosto.94	26 bbls
5 1/2"	N-80, 17/20 #/ft	8490 8460-7600 6800-6000 5600-4800	 15 5 10	- 20 bbls Mud Flush - 50 bbls Flocheck (12 #/gl) - 1100 sx Neto + 4% Bentonita (14.1 #/gl) - 0.05 Thix-Set 31B + 0.5% Halad-9; 0.5 gl/Mgl D-Air-II - 700 sx + 0.12% T-Set 31B + 25% T-Set 31A (15.6); 0.1 % HR-7	25.Octubre.94	

Tapones de Cemento:

Profundidad (ft)	Cementa (sx)	Fecha
5165	400	29.Julio.94
6028	266	10.Setiembre.94
5500	120	17.Setiembre.94
5510	110	24.Setiembre.94