

INFORME FINAL DEL POZO

POZO N° LO6-23	UBICACIÓN Lote: Z-2B Area: LOBITOS Dpto.: Piura Provincia: Talara Plataforma: LO6 Profundidad de Agua: 335'	COORDENADAS DE SUPERFICIE N 9'508,657.06 m. E 459,054.37m Cota: Ka. 50' p.s.n.m.
		COORDENADAS DE FONDO N 9'500,645.00m. E 458,215.00m. Prof. Final Medida: 9040 pies Prof. Final Vertical: 8362 pies
Mov. Equipo: 21-04-01 Perf. Inicio: 24-04-01 Termino: 06-06-01 Completación: 12-06-01 Sale Equipo: 14-06-01		
CIA PERFORACION: PEPESA	EQUIPO: P-48	FUERZA MOTRIZ: DIESEL
TIPO DE POZO: DESARROLLO	RESULTADO: PRODUCTOR	FORMACIONES PRODUCTIVA(S): BASAL SALINA

PERFORACION

Hueco	Diametro de Broca (Pulg)	Profundidad (Pies)	Observaciones
CONDUCTORA	17"	597'	
SUPERFICIE	12 1/4"	1600'	
INTERMEDIO	12 1/4"	5313'	
PRODUCCION	8 1/2"	9040'	
Tipo de lodo empleado en la perforación:			
Observaciones:			

REVESTIMIENTOS Y CEMENTACION

Revestimiento	Diam Ext (pulg)	Grado y Clase	Peso/pie (lbs)	Prof. de Asentamiento (pies)		Cemento (sacos)	Tope de cement o (pies)
				Zapato	FC		
CONDUCTORA	18"	Steel Weld	70.59	597'	---	250'	
SUPERFICIE	13 3/8"	K-55	53.50	1500'	1454'	850'	
INTERMEDIO	9 5/8"	N-80	43.50	5313'	5216'	1250'	
PRODUCCION	5 1/2"	N-80	17.0	8275'	8189'	1300	4650
Observaciones:							

PERFILES ELECTRICOS

Profundidad (pies)		Perfil	Observaciones
De	A		
9,040	100	HALS-MSFL-GR	
9,040	100	LDT-CNL-GR	
9,040	5,308	DIPMETER	
9,040	500	CHECK-SHOT	

GEOLOGIA

FORMACIONES ATRAVESADAS				
* Formación	PROFUNDIDAD MEDIDA (Pies)			Características Litológicas
	Tope	Fondo	Espesor	
Talara	2490	3592	1102	Lutitas Grises
Chacra	3592	5146	1155	Areniscas Finas - Arcillas
Rio Bravo	5146	5869	723	Areniscas
Palegreda	5869	6340	471	Lutitas
Mogollon	6340	7902	1562	Arenas - Areniscas
San Cristobal	7902	8445	543	Lutitas
Basal Salina	8445	9040	595	Arenas y areniscas
T.D.	9040			

MUESTRAS DE PARED

PROFUND. (pies)	REC	DESCRIPCION	FLUOR %
		NO SE TOMARON	

PRUEBAS FORMACION

Fecha	Formación	Intervalo (pies)		Observaciones
		De	A	
		NO SE TOMARON		

REGISTROS DE BALEO

Profundidad (pies)		Nro. de Tiros	Profundidad (pies)		Nro. de Tiros	Observaciones
De	A		De	A		
8042	7904	75				
8004	7958	78				
7982	7912	69				

TRABAJOS DE ESTIMULACION

Profundidad (pies)		
De	A	
		NO HUBO

REGISTRO DE TUBERIA DE PRODUCCION

Diametro (pulg)	Grado y Clase	Peso/pie (libras)	Profundidad (pies)	Profundidad de Asentamiento (pies)	Observaciones
		NO HUBO			

PRUEBA INICIAL DE PRODUCCION PROMEDIA

Formación Productiva:	Basal Salina	Gravedad:	34 API
Productor de:	Petróleo	Tipo de Crudo:	---
Producción de Petróleo:	395	Producción de Agua:	133 B/D
Método:	Fluyente	Extrangulador:	3/8"
Relación Gas-Petróleo:	1399	Días de Prueba:	4
Presión en los Tubos:	---	Presión de F. Inicial:	640
Presión en los Forros:	---	Fecha-Inicio de Producción:	14-06-01
OBSERVACIONES	---		

REGISTRO DE PRUEBAS INICIALES

Fecha	Petróleo (bbls)	Agua (bbls)	GOR (SCF/STB)	Beam (Pulg)	Presión (psig)	Estado	Observaciones
14-06-01	788	47	1049	3/8	640	F	
15-06-01	385	205	784		460	F	
16-06-01	258	176	1368	3/8	320	F	