

**MEMORANDO**

FAX

No. **PM.RSRV.087.92**


<b>A:</b> GERENCIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO	<b>Lugar y Fecha</b> Lima, 30 de Julio de 1992
<b>De:</b> GERENCIA DE RESERVORIOS	<b>Asunto</b> Completación Pozo L016-18

Confirmando nuestra conversación telefónica y de acuerdo con lo coordinado con la Gerencia General, recomendamos proceder a completar el pozo de la referencia como sigue:

1. Bajar 'casing' de 5  $\frac{1}{2}$ " á 6,720'
2. Balear y fracturar la Fm. Río Bravo en el intervalo 6665'-6235'
3. Si después de balear el primer intervalo, el pozo registrara presión en la cabeza, tomar una prueba de presión inicial.

Se estima una producción inicial promedio de 150 BPD para el primer mes.

Atentamente,

  
Alberto Erazo V.  
Gerente

Vo. Bo.

  
Julio Mego C.  
Gerente Técnico de Petróleo

cc.: RES.2208.2

smg

<b>PETROMAR</b>
Fax No. <u>1582</u>
Transmitido por <u>mas C.</u>
Fecha <u>30.07.92</u>
Hora <u>2:00 p.m.</u>