

A: DPTO. INGENIERIA DE PETROLEO	Lugar y Fecha Lima, 7 de Octubre de 1993
De: DPTO. DE RESERVORIOS	Asunto COMPLETACION POZO L06-20

CONFIRMANDO NUESTRO ACUERDO TELEFONICO SOBRE LA COMPLETACION DEL POZO L06-20, SE RECOMIENDA COMPLETAR EL POZO DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. BAJAR Y CEMENTAR TUBERIA DE REVESTIMIENTO DE 5½" SENTANDO ZAPATO A LA PROFUNDIDAD DE 7870' P.M.
2. PROBAR LAS ARENAS DE LOS INTERVALOS 7520'-7340' P.M. Y 6964'-6682' P.M. BALEANDO CON ALTA DENSIDAD DE TIROS, Y DE SER NECESARIO ESTIMULAR DICHAS ARENAS.
3. SI LUEGO DEL BALEO EL POZO MUESTRA PRESION EN LA CABEZA, TOMAR UNA PRUEBA DE PRESION DE FONDO.

SE ESTIMA UNA PRODUCCION PROMEDIO PARA EL PRIMER MES DE 1,000 BPD.

ATENTAMENTE,


HECTOR CHANG R.
JEFE

cc.: RES.2208.2

HJC:smg

