

PETRO-TECH PERUANA S.A.

A: Ing. A. A. A.
DE: Ing. R. R.

REPORTE DE CAMPO

LOB 19

Sub-Gerencia de Ingeniería

Gerencia de Producción

ASUNTO:

SUPERVISION DE BALEO-FRAC CON DIESEL

POZO **LOBITOS MAR**

FECHA:

08, 10 y 11 de Abril de 1995

FECHA	HORA	DESCRIPCION DE TRABAJOS
07-04-95	14:00-17:00	Bajó canasta hasta 6600' y luego sentó tapón 5 1/2" a 6500'
08-04-95	09:30-10:00	Instaló lubricador.
	10:00-12:30	Baleó 1ra. etapa de 6482'-6405' con 24 tiros. Presión en cabeza del pozo, cero psi.
		Bajó tubería con RTTS y Hydro Spring. Reprizó 60 psi. Abrió y bajó a cero.
		Corro por 3 hrs.; registré 50 psi, abrió y bajó a cero, solo por chequeo nivel de fluido encontrando a 4900'. Recuperé por ayab 5 bbls. de fluido 100% crudo. Saco sarta de tubería.
10-04-95	11:30-13:00	Fracturó 1ra. etapa, utilizó 20,785 gls de diesel y 220 m ³ arena.
	13:00-15:00	Bajó escopeta y no baja de 6210'. Saca para limpiar arena.
11-04-95	10:30-12:30	Baleó 2da. etapa de 6294'-6231' con 26 tiros.
	12:30-14:00	Fracturó 2da. etapa utilizando 17,480 gls de diesel y 170 m ³ arena. Presión después de 10 minutos 3200 psi.
	14:00-15:30	Fracturó 3ra. etapa utilizando 18,800 gls y 245 m ³ de arena. Presión después de 10 minutos 2800 psi.
	15:30	Pozo cerrado. Desarmó líneas de frac. Retorno a Celara.
		Abrió a las 21:00 hrs.
		De 21:22 hrs:
		23 hrs: 106 bbls x 1 libra x 140 psi
		24 hrs: 34 bbls x 1 libra x 120 psi
		01 hrs: 21 bbls x 1.2" x 140 psi
		02 hrs: 16 bbls x 1.2" x 120 psi
		03 hrs: 18 bbls x 1.2" x 130 psi
		04 hrs: 15 bbls x 1.2" x 120 psi

FECHA: 17-04-1995

Elaborado por: Ing. Ricardo Corrales

VERBA:

RCR:ph

cc: FPP

File del Pozo