



PETROMAR

MEMORANDO PM.RSRV.044.93

A: DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE PETROLEO
DE: DEPARTAMENTO DE RESERVORIOS
ASUNTO: COMPLETACION DEL POZO LD16-7
FECHA: Lima, 1ro. de Junio de 1993

Realizados los análisis de perfiles, se recomienda completar el Pozo LD16-7 de la siguiente manera:

1. Bajar tubería de revestimiento de 5½" sentando zapato a la profundidad de 8050' P.M.
2. Abrir a producción las arenas Basal Salina, baleando el intervalo 7926' - 7530' P.M. y, de ser necesario, estimular dichas arenas.
3. Si luego del baleo, el pozo muestra presión en la cabeza, tomar BHP.

Se estima una producción promedio, para el primer mes, de 1000 BOPD.

Atentamente,

Héctor Chang R.
Dpto. de Reservorios

cc.: RES.2208.2

HJC:smg

PETROMAR
Fax No. 1129
Transmitido por <i>San C.</i>
Fecha 01-06-93
Hora 10:02 am.