

PETROMAR

RECEPCION

FAX No PM.RSRV.072.93

A: DPTO. INGENIERIA DE PETROLEO	Lugar y Fecha LIMA, 20 DE SETIEMBRE DE 1993
De: DPTO. DE RESERVORIOS	Asunto COMPLETACION POZO L016-9

CONFIRMANDO NUESTRO ACUERDO TELEFONICO SOBRE LA COMPLETACION DEL POZO DE LA REFERENCIA, SE RECOMIENDA QUE ESTA SE REALICE DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. BAJAR TUBERIA DE REVESTIMIENTO DE 5½" A LA PROFUNDIDAD DE 7,840' P.M.
2. BALEAR DE: 7,757' A 7,742' Y DE 7,300' A 7,226' P.M. DE LA FM. BASAL SALINA CON ALTA DENSIDAD DE TIROS.
3. SI LUEGO DEL BALEO, EL POZO MUESTRA PRESION EN LA CABEZA, TOMAR UNA PRUEBA DE PRESION DE FONDO.

SE ESTIMA UNA PRODUCCION INICIAL PROMEDIA DIARIA DE 350 B/D. EN CASO DE QUE EL BASAL SALINA NO RESULTE PRODUCTIVO, PRobar LAS ARENAS PARIÑAS-RIO BRAVO.

ATENTAMENTE,

HECTOR CHANG R.
JEFE

cc.: RES.2208.2

JGA:smg

PETROMAR
Fax No. 2327
Transmitido por 205 C
Fecha 20-9-93
Hora 10:33 am.