PETRO-TECH PERUANA S.A.

REPORTE DE CAMPO

PETROTECH
Gerencia de Exploración-Producción
11 JUL 1994
Firma
RECIBIDO

A : Sub-Gerencia de Ingeniería
DE : Ingeniería de Producción
ASUNTO : ACIDIFICACION CON HF ACID AL 7% EN EL POZO LO16-7. LOBITOS MAR
FECHA : Julio 05, 1994

FECHA	HORA (de - a)	Descripción de Trabajos
04.JUL.	18.15-19.15	Salió del Muelle MacDonald y llegó a plataforma LO16.
	19.15-21.20	Cuadró frente a plataf. LO16 Pasó materiales, armó líneas para rea
		lizar el ácido.
	21.20-21.40	Probó líneas con 1600 psi. O.K.
	21.40-21.45	Abrió el pozo. Presión en cabeza 560#.
	21.45-22.25	Realizó acidificación:
		Rate = 5 BPM Acido = 3000 Gls.
		PMAX = 950 psi Diesel = 2000 Gls.
		PMIN = Cero Bolas = 300 Unid.
	22.25-22.30	Cerró el pozo con cero presión.
	22.30-23.30	Desarmó líneas.
	23.30-00.30	Rumbo a Talara. LLegó a muelle MacDonald.

FECHA: 05.JUL.94 NOMBRE: Ricardo Cormán R. FIRMA:

RCR/rvds
c.c.: GPEP
PERF
FILE